



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาและระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนพัฒนา ม.๔ (สายโนนพัฒนา- สันติสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตรม.	๒๙๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๙๕,๐๐๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนม่วง ม. ๕ (สายข้างบ้านนาย อุดม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตรม.	๒๔๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๔๔,๐๐๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด ม.๒ (สายทางขึ้นเมรุ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตรม.	๑๙๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๙๕,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาและระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีวิราช ม. ๖ (สายบ้านนายวิชัย ลานอ้อย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตรม.	๒๓๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๓๗,๐๐๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายหลัง โรงเรียนหัวช้างรอบ ลานมัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตรม. พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๑ จุด	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๔๕๐,๐๐๐	
๖.	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. โสมเยี่ยม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตรม.	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๘๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาและระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๗.	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์บ้านโนน ม่วง ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๒ ตรม.	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๓๐,๐๐๐	
๘.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้านโนน พัฒนา ม.๔ (สาย กลางบ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตรม.	๑๔๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๔๖,๐๐๐	
๙.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้านโนน พัฒนา ม.๔ (สายบ้าน โนนพัฒนา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม.	๒๒๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๒๒,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาและระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑๐.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้าน โนนม่วง ม.๕ (สาย บ้านนายชูทัด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตรม.	๒๘๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๘๘,๐๐๐	
๑๑.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้าน ศรีวิราช ม.๖ (สาย รอบหมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตรม.	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๔๐๐,๐๐๐	
๑๒.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้าน โสมเยี่ยม ม.๑ (สาย รอบหมู่บ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม.	๓๖๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๖๑,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

๑.๑ แนวทางการพัฒนาและระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑๓.	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกส์คอนกรีต บ้าน หัวช้าง ม.๓ (สาย กลางบ้าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตรม. ตามแบบ ทถ-๒-๓๐๓	๒๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๑๐,๐๐๐	
๑๔.	โครงการซ่อมแซม ศาลากลางบ้านโนน สะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒ ม.	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐๐,๐๐๐	
๑๕.	โครงการซ่อมแซม ระบบประปาบ้าน โนนสะอาด ม. ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ขนาดกว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	
๑๖.	โครงการซ่อมแซม ระบบประปาบ้านศรี วิรัช ม. ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ขนาดกว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บูรณะ สาธารณูปการและไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโสม เยี่ยม ม.๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๐๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ

๓.๓ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการตำบลโสม เยี่ยมร่วมใจ ลดการใช้ และคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการตำบล โสมเยี่ยมร่วมใจ ลดการใช้ และคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยุกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาป้องกัน ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ลูกเธอเจ้าฟ้าภรรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ลูกเธอเจ้าฟ้าภรรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	๕,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาป้องกัน ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ	๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาป้องกัน ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยุกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการและสถาบันครอบครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุน สำหรับอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ อุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวัน	๑,๓๕๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	๔๙๕,๒๓๔	
๒	โครงการเยาวชนคน เก่งและดี to be number one	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ เยาวชนคนเก่งและดี to be number one	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด ปรองดอง สมานฉันท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ปรองดอง สมานฉันท์	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์เด็กเล็ก(รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์เด็ก เล็ก(รายหัว)	๑๔๓,๙๕๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๔๓,๙๕๖	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการและสถาบันครอบครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเล่าเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเล่าเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๐,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๓๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือ)	๑๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๔,๐๐๐	
๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๒๒,๗๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๒,๗๕๐	
๘	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๔,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๔,๓๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุเนื่องในวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการงานบวงสรวง อนุสาวรีย์ วีรชน และ งานของดีอำเภอน้ำโสม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการงาน บวงสรวง อนุสาวรีย์ วีรชน และงานของดีอำเภอน้ำโสม	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๙,๕๔๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอน้ำน้ำโสม (ศป.ปส.อ.น้ำโสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอน้ำน้ำโสม (ศป.ปส.อ.น้ำโสม)	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการควบคุมป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะการป้องกัน และช่วยเหลือจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การป้องกันและช่วยเหลือ จมน้ำ	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต

๔.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	๑๔,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๖,๑๓๙,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	๑,๘๓๘,๓๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	๒,๑๑๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	๖๑๖,๘๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการ ประชาสัมพันธ์ในการ จัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ในการ จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๓,๖๐๐	
๒	โครงการออกบริการรับ ชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการออก บริการรับชำระภาษีนอก สถานที่	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ผลการดำเนินงาน					ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	